ANEXO B

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: ARACITABA-MG	VALOR: R$ 849.713,16	DATA: 10/01/2023
OBRA: Quadra Poliesportiva	LOCAL: Rua Professor Ivete Sampaio Lacerda, Bela Vista, Arantina – MG	PRAZO DA OBRA: 6 meses

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
FECHAMENTO									
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	**6,70%**	100,00%					
		Financeiro	56.903,24	56.903,24					
2	TRABALHOS EM TERRA	Físico %	**0,76%**	100,00%					
		Financeiro	6.428,46	6.428,46					
3	FUNDAÇAO E SUPERESTRUTURA	Físico %	**6,00%**	60,00%	40,00%				
		Financeiro	50.991,76	30.595,06	20.396,71				
4	ALVENARIA	Físico %	**1,45%**		60,00%	40,00%			
		Financeiro	12.307,77		7.384,66	4.923,11			
5	REVESTIMENTO	Físico %	**1,87%**		40,00%	60,00%			
		Financeiro	15.878,85		6.351,54	9.527,31			
6	ESQUADRIAS METÁLICAS	Físico %	**9,12%**					50,00%	50,00%
		Financeiro	77.533,55					38.766,77	38.766,77
7	PINTURA	Físico %	**2,57%**						100,00%
		Financeiro	21.795,34						21.795,34
PISO QUADRA									
8	PISOS	Físico %	**14,61%**					60,00%	40,00%
		Financeiro	124.129,64					74.477,79	49.651,86
ILUMINAÇÃO QUADRA									
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	**2,34%**					80,00%	20,00%
		Financeiro	19.908,79					15.927,03	3.981,76
ARQUIBANCADA									
10	TRABALHOS EM TERRA	Físico %	**0,38%**		100,00%				
		Financeiro	3.192,94		3.192,94				
11	ALVENARIA	Físico %	**0,81%**		50,00%	50,00%			
		Financeiro	6.869,07		3.434,54	3.434,54			
12	REVESTIMENTO	Físico %	**0,21%**		30,00%	70,00%			
		Financeiro	1.772,42		531,73	1.240,70			
13	PISOS	Físico %	**1,27%**		30,00%	70,00%			
		Financeiro	10.791,85		3.237,55	7.554,29			
14	PINTURA	Físico %	**0,10%**						100,00%
		Financeiro	857,01						857,01
DEPÓSITO DE MATERIAIS, CAMARIM E PALCO / RAMPA									
15	ESCAVAÇÃO	Físico %	**0,48%**				100,00%		
		Financeiro	4.097,18				4.097,18		
16	FUNDAÇAO E SUPERESTRUTURA	Físico %	**1,24%**				70,00%	30,00%	
		Financeiro	10.515,01				7.360,51	3.154,50	
17	ALVENARIA	Físico %	**0,37%**				40,00%	60,00%	
		Financeiro	3.111,95				1.244,78	1.867,17	
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	**0,78%**				20,00%	40,00%	40,00%
		Financeiro	6.618,42				1.323,68	2.647,37	2.647,37
19	ESQUADRIAS METÁLICAS	Físico %	**1,41%**					100,00%	
		Financeiro	11.991,81					11.991,81	
20	REVESTIMENTO	Físico %	**0,61%**					40,00%	60,00%
		Financeiro	5.200,71					2.080,28	3.120,43
21	PISOS	Físico %	**1,88%**					40,00%	60,00%
		Financeiro	15.976,66					6.390,66	9.585,99
22	VIDROS	Físico %	**0,02%**					100,00%	
		Financeiro	159,85					159,85	
23	PINTURA	Físico %	**0,34%**						100,00%
		Financeiro	2.896,26						2.896,26
SANITÁRIOS									
24	ESCAVAÇÃO	Físico %	**0,02%**				100,00%		
		Financeiro	167,10				167,10		
25	FUNDAÇAO E SUPERESTRUTURA	Físico %	**2,39%**				70,00%	30,00%	
		Financeiro	20.306,80				14.214,76	6.092,04	
26	ALVENARIA	Físico %	**0,56%**				40,00%	60,00%	
		Financeiro	4.796,90				1.918,76	2.878,14	
27	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	**0,36%**				20,00%	40,00%	40,00%
		Financeiro	3.050,25				610,05	1.220,10	1.220,10
28	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	Físico %	**0,85%**				20,00%	20,00%	60,00%
		Financeiro	7.183,36				1.436,67	1.436,67	4.310,02
29	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS	Físico %	**1,44%**						100,00%
		Financeiro	12.202,49						12.202,49
30	ESQUADRIAS METÁLICAS	Físico %	**0,93%**					100,00%	
		Financeiro	7.915,16					7.915,16	
31	REVESTIMENTO	Físico %	**2,64%**					40,00%	60,00%
		Financeiro	22.426,42					8.970,57	13.455,85
32	PISOS	Físico %	**0,67%**					40,00%	60,00%
		Financeiro	5.684,88					2.273,95	3.410,93
33	VIDROS	Físico %	**0,08%**					100,00%	
		Financeiro	639,41					639,41	
34	PINTURA	Físico %	**0,33%**						100,00%
		Financeiro	2.844,48						2.844,48
35	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	Físico %	**0,67%**					50,00%	50,00%
		Financeiro	5.707,57					2.853,78	2.853,78

EQUIPAMENTOS									
36	EQUIPAMENTOS	Físico %	**1,87%**						100,00%
		Financeiro	15.893,58						15.893,58
COBERTURA									
37	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	**0,20%**	100,00%					
		Financeiro	1.691,60	1.691,60					
38	ESCAVAÇÃO	Físico %	**0,54%**	100,00%					
		Financeiro	4.612,95	4.612,95					
39	SUPERESTRUTURA E ESTRUTURA	Físico %	**7,11%**		70,00%	30,00%			
		Financeiro	60.451,87		42.316,31	18.135,56			
40	COBERTURA	Físico %	**23,19%**			50,00%	50,00%		
		Financeiro	197.042,41			98.521,20	98.521,20		
41	SERVIÇO FINAIS	Físico %	**0,84%**						100,00%
		Financeiro	7.167,38						7.167,38
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**11,80%**	**10,22%**	**16,87%**	**15,40%**	**22,57%**	**23,14%**
		Financeiro	**R$ 849.713,16**	**R$ 100.231,31**	**R$ 86.845,97**	**R$ 143.336,71**	**R$ 130.894,70**	**R$ 191.743,07**	**R$ 196.661,41**

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

Carimbo e assinatura do prefeito