ANEXO II

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANTINA - MG	**VALOR : R$ 200.980,57**	**DATA: 11/06/2025**
OBRA: TROCA DE COBERTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL.	**LOCAL: RUA JUCA PEREIRA, N° 31 - CENTRO - ARANTINA /MG**	**PRAZO DA OBRA:** 2 Meses

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	**0,75%**	100,00%	
		Financeiro	1.502,26	1.502,26	
2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	Físico %	**3,20%**	100,00%	
		Financeiro	6.428,25	6.428,25	
3	SERVIÇOS DE COBERTURA	Físico %	**95,50%**	45,00%	55,00%
		Financeiro	191.929,95	86.368,48	105.561,47
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	**0,56%**		100,00%
		Financeiro	1.120,11		1.120,11
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**46,92%**	**53,08%**
		Financeiro	**R$ 200.980,57**	**R$ 94.298,99**	**R$ 106.681,58**

PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO:08911608688 Assinado de forma digital por PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO:08911608688
Dados: 2025.06.17 15:42:27 -03'00'

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

Carimbo e assinatura do prefeito