# ANEXO B - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Arantina - MG** | | **VALOR DO CONVÊNIO:** | **R$ 91.651,15** | | **DATA: 18/04/2023** |
| **OBRA: Ampliação almoxarifado da Farmácia de Minas** | | **LOCAL: Rua Francisco Fernandes Alves - Nº45 - Centro - Arantina /MG** | | | **PRAZO DA OBRA:** 3 meses |

| ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | **1,95%** | 100,00% | | |
| | | Financeiro | 1.790,04 | 1.790,04 | | |
| 2 | DEMOLIÇÕES/ REMOÇÃO | Físico % | **0,31%** | 100,00% | | |
| | | Financeiro | 284,93 | 284,93 | | |
| 3 | ESTRUTURA | Físico % | **19,07%** | 100,00% | | |
| | | Financeiro | 17.480,21 | 17.480,21 | | |
| 4 | ALVENARIA, VERGAS E CONTRAVERGAS | Físico % | **13,73%** | 40,00% | 60,00% | |
| | | Financeiro | 12.586,99 | 5.034,79 | 7.552,19 | |
| 5 | REVESTIMENTO DE PISO | Físico % | **5,18%** | | 100,00% | |
| | | Financeiro | 4.744,08 | | 4.744,08 | |
| 6 | COBERTURA | Físico % | **14,90%** | | 100,00% | |
| | | Financeiro | 13.655,28 | | 13.655,28 | |
| 7 | REVESTIMENTO DE PAREDES | Físico % | **10,91%** | | 20,00% | 80,00% |
| | | Financeiro | 9.999,58 | | 1.999,92 | 7.999,67 |
| 8 | ESQUADRIAS | Físico % | **0,70%** | | | 100,00% |
| | | Financeiro | 643,56 | | | 643,56 |
| 9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | **4,94%** | | | 100,00% |
| | | Financeiro | 4.527,64 | | | 4.527,64 |
| 10 | PINTURA | Físico % | **28,30%** | | | 100,00% |
| | | Financeiro | 25.938,84 | | | 25.938,84 |
| **TOTAL** | | **Físico %** | **60,79%** | **26,83%** | **30,50%** | **42,67%** |
| | | **Financeiro** | **R$ 91.651,15** | **R$ 24.589,97** | **R$ 27.951,47** | **R$ 39.109,70** |

**142.702/D**
CREA