ANEXO II

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANTINA - MG	**VALOR : R$ 296.641,82**	**DATA: 10/04/2024**
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE E REDE DE DRENAGEM COM SUBSTITUIÇÃO DE CALÇAMENTO EXISTENTE.	**LOCAL: PRAÇA JOÃO CAETANO - CENTRO - ARANTINA /MG**	**PRAZO DA OBRA:** 3 Meses

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	**0,59%**	100,00%		
		Financeiro	1.753,38	1.753,38		
RUA PRAÇA JOÃO CAETANO						
2	REMOÇÃO	Físico %	**8,34%**	100,00%		
		Financeiro	24.754,52	24.754,52		
3	DRENAGEM	Físico %	**34,32%**	80,00%	20,00%	
		Financeiro	101.818,42	81.454,73	20.363,68	
4	CALÇAMENTO	Físico %	**56,74%**		45,00%	55,00%
		Financeiro	168.315,51		75.741,98	92.573,53
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**36,39%**	**32,40%**	**31,21%**
		Financeiro	**R$ 296.641,82**	**R$ 107.962,63**	**R$ 96.105,66**	**R$ 92.573,53**

PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO:08911608688 Assinado de forma digital por PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO:08911608688 Dados: 2024.04.10 15:26:15 -03'00'

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

EDIMAR LUIS DE OLIVEIRA:50579533620 Assinado de forma digital por EDIMAR LUIS DE OLIVEIRA:50579533620 Dados: 2024.04.11 11:26:10 -03'00'

Carimbo e assinatura do prefeito